

Impresa: **ATLANTE S.C.P.A.**, Viale della Musica n.41, 00144 Roma

Lavori: **PROGETTO PNRR M2C3I1.1 "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE
NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO I.C. SASSO MARCONI" PNRR M2C3I1.1 CUP
B91B22000560008 - CIG – PROCEDURA DI ACCORDO QUADRO LOTTO 5 – EMILIA
ROMAGNA 9834429B89 - CIG DERIVATO A014C29C43**

Contratto: in data 28 Marzo 2024 con Protocollo n. 2024/6128 del 29/03/2024 tra ATLANTE S.C.P.A. e Comune di Sasso Marconi

Importo complessivo a base d'asta dei lavori (compresi oneri sicurezza) escl. IVA €9.151.712,50
Deduzione del ribasso contrattuale del 14,88 % sulla somma di € 8.968.750,00 € 1.334.550,00
Importo, a ragione di contratto, dei lavori (compresi oneri sicurezza) escl. IVA € 7.817.162,50

Verbale sospensione lavori n° 1

(art. 107 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno 2024 il giorno Cinque del mese di Aprile (05/04/2024), il sottoscritto Ing. Nicola Somà, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione pervenuta odierna via pec in data 05/04/2024 da parte del Consorzio Atlante S.c.p.a. a cui si rimanda e

- Visto il verbale di consegna dei lavori del 29/03/2024 dove era riportato: *"si accerta inoltre che sulle aree su cui devono eseguirsi i lavori è presente l'edificio denominato "Ex Metalplast", di cui è in programma, coscienti e consapevoli tutte le parti coinvolte nell'appalto, la demolizione propedeutica e la bonifica di tutto il sito dall'amianto richiesta da AUSL Bologna. A seguito della presente consegna sarà eventualmente necessario predisporre un verbale di sospensione dei lavori in attesa di una completa definizione degli interventi di bonifica anche da parte degli Enti competenti. L'Impresa pertanto si riserva di verifica sullo stato dei luoghi oggetto dell'intervento per quanto sopra."*,



Mynd Ingegneria Srl
Via Andrea Costa, 144 - 40067 Rastignano (BO)
Tel. n. 051 744362 - Fax n. 051 744362
CF / PIVA e num. iscr. Registro Imprese di Bologna 03538401203
Numero REA BO - 527028 - Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v.
info@myndingegneria.it - www.myndingegneria.it



- Considerato che a tutt'oggi tale interferenza non risulta compiutamente risolta per eventi esterni al Consorzio Aggiudicatario;
- Considerato che neanche le scuole esistenti, come previsto progettualmente e dalla linea di finanziamento, possono essere demolite in quanto *in uso* e quindi solo al termine di costruzione della nuova scuola nell'area ex-Metalplast;
- Considerato che i lavori non possono temporaneamente procedere;

comunica all'impresa che:

- con il presente verbale viene stabilito che i lavori restano sospesi a decorrere dalla data odierna (05/04/2024), fino al perdurare della necessità di sospensione ed al verbale di ripresa che verrà redatto a cessazione della sospensione;
- a motivo della sospensione non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore.

Si dichiara inoltre, che durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa esecutrice dovrà provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta nonché alla completa messa in sicurezza delle recinzioni, degli accessi e del materiale presente in cantiere.

per **L'APPALTATORE**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

.....

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

.....

CONSEGNA: ☐ A mano - ☐ Email - ☒ Email certificata (PEC) - ☐ Fax - ☐ Raccomandata a.r.



Mynd Ingegneria Srl
Via Andrea Costa, 144 - 40067 Rastignano (BO)
Tel. n. 051 744362 - Fax n. 051 744362
CF / PIVA e num. iscr. Registro Imprese di Bologna 03538401203
Numero REA BO - 527028 - Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v.
info@myndingegneria.it - www.myndingegneria.it

