


**FUTURA****LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**

Comune di Sasso Marconi

# STATO DEI LAVORI




## INDAGINI AMBIENTALI

Stato avanzamento **80%**

- ✓ Documentazione per finanziamenti
- ✓ Ottenimento favorevole dei pareri degli enti
- ✓ Verifica contaminazione dei suoli con amianto
- ✓ Rendicontazione su ReGis
- ✓ Accordo Quadro Invitalia e avvio dei lavori entro scadenza PNRR (31.03.2024)

## BONIFICA AMIANTO

Stato avanzamento **50%**

- ✓ Affidamento progettazione
- ✓ Affidamento lavori
- ✓ Analisi delle tipologie di FAV e amianto
- ✓ Inoltrato Piano Amianto ad AUSL
- ✓ Avvio dei lavori entro maggio 2024

## DEMOLIZIONI EX METALPLAST

Stato avanzamento **30%**

- ✓ Affidamento progettazione
- ✓ Procedura negoziata per lavori
- ✓ Pulizia del cantiere di rifiuti interni
- ✓ Sfalcio erba dell'area per passaggio dei mezzi
- ✓ Avvio dei lavori entro giugno 2024

## PNRR NUOVE SCUOLE

Stato avanzamento **15%**

- ✓ Rispettate scadenze UE per finanziamenti
- ✓ Progetto verificato e validato
- ✓ Assegnata DL e CSE dell'opera
- ✓ Coordinamento con le fasi precedenti
- ✓ Sospensione dei lavori per lavori propedeutici

## FASI TERMINATE

### DEMOLIZIONI E AMIANTO (FUORI PNRR)

#### ANNO 2024

- (Rup. Arch. Morabito e supporto al RUP Arch. Ferreri)*
- Rilievo ed indagini propedeutiche alla progettazione
  - Pratica Enel per spostamento della cabina ad oggi presente e con City Green Light per medesimo motivo
  - Chiusura temporanea completa del Parcheggio Ex Metalplast per permetterle le indagini sia ambientali che di fondazione
  - Affidamento a E&ngi S.r.l. per le indagini ambientali richieste da AUSL e ARPAE propedeutiche all'accantieramento e all'avvio della bonifica dell'amianto
  - Analisi di campioni di FAV per permettere la rimozione sicura di ogni tipologia possibile presente di amianto in accordo con Corbellini S.r.l., progettisti dell'opera di demolizione e bonifica amianto e FAV
  - Costituzione del Collegio Consultivo Tecnico come da indicazioni del D.Lgs 36/2023
  - Verifica e validazione del progetto di sicurezza ed esecutivo di Corbellini S.r.l.
  - Procedura negoziata di affidamento dei lavori di bonifica amianto e FAV alla ditta ESSE A3



### INDAGINI AMBIENTALI

#### ANNO 2024

- (Rup. Arch. Morabito e supporto al RUP Arch. Ferreri)*
- Campionamenti di terreno e di prelievi di campioni di acqua di falda per permetterle le analisi
  - Rilevamento in falda di valori da monitorare - predisposizione del piano di monitoraggio
  - Monitoraggio dell'area ritenuta comunque sicura e adatta all'intervento in essere da ARPAE

**NOI SIAMO QUI!**

## FASI DA CONCLUDERE

### DEMOLIZIONI



#### ANNO 2024

- (Rup. Arch. Morabito e supporto al RUP Arch. Ferreri)*
- Procedura negoziata per affidamento dei lavori di demolizione
  - Definizione del piano di cantiere in concomitanza delle lavorazioni amianto
  - Inizio delle lavorazioni (entro giugno 2024)
  - Prevista conclusione delle lavorazioni (settembre 2024)

## PNRR NUOVE SCUOLE



#### ANNO 2022

- (RUP Arch. De Bonis)*
- Candidatura a finanziamento Europeo
  - Ammissione a finanziamento
  - Accordo fra Comune e Ministero dell'istruzione
  - Avvio del concorso di progettazione a cura del Ministero

#### ANNO 2023

- (RUP Arch. De Bonis - Ing. Negroni)*
- Proclamazione vincitori concorso di progettazione
  - Richiesta del contributo FOI tramite piattaforma ReGis
  - Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica
  - Adesione all'Accordo Quadro con Invitalia per i lavori
  - Affidamento ad AES il supporto per il conto termico GSE
  - Affidamento a Mynd progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il progetto PNRR a seguito della demolizione della fabbrica
  - Indetta Conferenza dei Servizi con l'AUSL di Bologna, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Hera S.p.A, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti e ARPAE
  - Richiesto parere di TERNA per linea di alta tensione
  - AUSL chiede la bonifica dell'intera area prima dell'inizio dei lavori
  - Atlante S.C.p.A. diventa aggiudicatario dei lavori
  - Viene incaricato il verificatore del progetto nella figura di SIDEL S.p.a.
  - Approvazione progetto esecutivo (parziale) da parte del Comune, in attesa del suo completamento e della verifica di SIDEL S.p.a.



#### ANNO 2024

- (Rup. Arch. Morabito e supporto al RUP Arch. Ferreri)*
- Conferenza dei servizi sincrona con ARPAE e AUSL per chiarire le ultime richieste di integrazione per la bonifica dell'intera area Metalplast
  - Ricezione pareri favorevoli da tutti gli enti interpellati
  - Verifica di SIDEL della progettazione oggetto di PNRR e validazione da parte del RUP, con successivo contratto con Atlante (ditta) e inizio lavori
  - Chiusura del parcheggio per permettere indagini preliminari di presenza di inquinanti di falda e/o relativi
  - Sospensione dei lavori di costruzione per demolizione e bonifica area

### BONIFICA AMIANTO

#### ANNO 2024

- (Rup. Arch. Morabito e supporto al RUP Arch. Ferreri)*
- Procedura negoziata per affidamento dei lavori di bonifica e FAV
  - Presentazione all'AUSL del piano amianto redatto dall'Impresa ESSE A3
  - Ridefinizione delle aree di cantiere per permettere la riapertura di una buona parte del Parcheggio Ex Metalplast
  - Inizio delle lavorazioni (entro maggio 2024)
  - Prevista conclusione delle lavorazioni (agosto 2024)



### PNRR NUOVE SCUOLE

#### ANNO 2024

- (Rup. Arch. Morabito e supporto al RUP Arch. Ferreri)*
- Ripresa lavori (entro ottobre 2024)

#### ANNO 2026

- Fine lavori e apertura della scuola
- Fine demolizione vecchie scuole